

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente deliberazione N° 59 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.
dal 6 LUG. 2015.
Matera, _____.

IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

L'anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di luglio l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito LUPO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell'1.7.2014, assistito dal Direttore Avv. Francesco D'ONOFRIO, con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N° 59/2015 del 6 LUG. 2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione della sede degli uffici A.T.E.R. di Matera.
APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

FORMULAZIONE DEI PARERI

Dirigente Ufficio Tecnico e R.U.P. : Ing. A.Luciano ADORISIO:

Parere favorevole/sfavorevole favorevole

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'
IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ATER n.143/2008 del 22.12.2008 con cui sono stati approvati il progetto esecutivo e gli atti di gara dei lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento e climatizzazione degli uffici dell'ATER per l'importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 212.000,00 per lavori ed €. 88.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ATER n. 56/2009 del 23/04/2009, con la quale è stata ratificata la gara di appalto dei lavori di che trattasi, in cui è risultata aggiudicataria l'Impresa F.Ili Loiudice s.n.c. con sede in Via Corfù n.55 in Altamura (BA) con il ribasso d'asta del 24,654%;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 23/06/2009, repertoriato al n.24702 e registrato a Matera il 30/06/2009 al n.152 Mod. I atti pubblici, con l'impresa F.Ili Loiudice s.n.c. con sede in Via Corfù n.55 in Altamura (BA), ad esecuzione dei lavori indicati in oggetto, per l'importo di €. 156.295,34 al netto del ribasso d'asta del 24,654%, oltre €. 4.563,19 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo netto contrattuale di €. 160.858,53;

PRESO ATTO della perizia di variante redatta in ossequio del D. Lgs. n.163/2006, approvata con Deliberazione dell'A.U. n.132/09 del 15.12.2009, che prevede la realizzazione di maggiori lavori per l'importo contrattuale totale netto di €. 175.138,93 e quindi con una maggiore spesa al netto del ribasso d'asta pari ad €. 14.280,40 oltre IVA, rispetto all'importo contrattuale netto pari a €. 160.858,53;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giuseppe Achille Veneziano in data 30.12.2009;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giuseppe Achille Veneziano in data 03.12.2012 e trasmesso al dirigente dell'ufficio competente il 27.01.2014, da cui si evince che l'importo complessivo netto dei lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione degli uffici dell'ATER risulta pari a €. 175.116,73, di cui € 174.240,00 pagati all'impresa con n. 4 certificati di pagamento, per cui il credito totale netto dell'Impresa risulta pari a €. 876,73 oltre IVA come per legge e con la seguente articolazione dei costi:

Lavori a misura compreso oneri sicurezza	€. 175.116,73
Spese tecniche (onorario+cassa +iva):	€. 25.204,61
IVA lavori (10%)	€. 17.511,67
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:	€.217.833,01

con un residuo sul finanziamento di €. 300.000,00 pari ad €. 82.166,99;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione per chiudere definitivamente la pratica come richiesto dal Direttore;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento e Dirigente dell'Ufficio Tecnico;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, le risultanze del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giuseppe Achille Veneziano in data 03.12.2012

dei lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento e climatizzazione degli uffici dell'ATER, eseguiti dall'impresa F.Ili Loiudice s.n.c. con sede in Via Corfù n.55 in Altamura (BA), per l'importo complessivo netto dei lavori pari a €. 175.116,73, di cui € 174.240,00 pagati all'impresa con n. 4 certificati di pagamento, per cui il credito totale netto dell'Impresa risulta pari a €. 876,73 oltre IVA come per legge;

- Di approvare, come in effetti approva, il quadro economico finale dell'intervento che di seguito si riporta:

Lavori a misura compreso oneri sicurezza	€. 175.116,73
Spese tecniche (onorario+cassa +iva):	€. 25.204,61
IVA lavori (10%)	€. 17.511,67
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:	€.217.833,01

con un residuo sul finanziamento di €. 300.000,00 pari ad €. 82.166,99;

- Di demandare agli Uffici dell'Azienda gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Avv. Francesco DONOFRIO)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Vito LUPO)