

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione N° 06/18 DEL 22 GEN. 2018 è stata
affissa all'Albo Pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. di Matera
(www.atermatera.it) dal 22 GEN. 2018 per rimanere pubblicata per
gg. 15 (quindici).

Matera, _____.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(dott. Francesco ZUNINO)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Gennaio, Il
Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'Ater di Matera Avv. Francesco
D'ONOFRIO ha adottato la seguente:

22 GEN. 2018

DETERMINAZIONE N. 06/2018 DEL _____

Oggetto: *Lavori di adeguamento strutturale del fabbricato ATER sito nel
comune di Pisticci – Loc. Marconia – Via Camerino n. 17.*


Impresa: IMEC srl

Liquidazione certificato di pagamento dei lavori n. 4/a del 20.12.2017

Il Responsabile del Procedimento e RUP

Attestazione sulla correttezza della proposta di determinazione e degli atti propedeutici
richiamati e riportati nella medesima proposta: ing. Nunzio Paolo VENEZIA

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio: dott. Domenico DE ASTIS



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile del Procedimento da cui risulta:

- che con la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 32/2014 del 22/05/2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale del fabbricato ATER sito nel Comune di Pisticci – Località Marconia – via Camerino n. 17
- che con Determinazione n. 01/2015 del 30/04/2015 si approvavano le risultanze di gara e l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa IMEC di Battafarano Vincenzo (impresa mandataria) con sede in Rotondella e TEC srl (impresa mandante) con sede in Bari;
- che la stipula del contratto di appalto avveniva in data 27/02/2015 con rep. 25663;
- che durante il corso dei lavori in data 06/06/2017 con nota PEC l'impresa IMEC di Battafarano Vincenzo comunicava che in data 15/05/2017 con atto rep. 313 Raccolta n.226, registrato in Pisticci (MT) in data 17/05/2017 al n. 1007/1T rogato dal Notaio Ilaria Chiaradia, l'impresa IMEC di Battafarano Vincenzo, mandataria della RTI era stata ceduta alla impresa IMEC srl, e che quindi quest'ultima IMEC srl, subentrava quale impresa mandataria della RTI, salvo verifica e accertamento dei requisiti;
- che nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, non potendosi sospendere i lavori, essendo in corso di esecuzione la fase lavorativa estremamente pericolosa, consistente nel taglio dei pilastri per l'inserimento dei dispositivi antisismici, il direttore dei lavori, con nota PEC in data 16/06/2017, ordinava a tutte le imprese interessate il prosieguo per la messa in sicurezza del fabbricato, dopodichè gli stessi venivano sospesi;
- che in data 26/10/2017 è stata emessa la Determinazione n. 244/2017 del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'ATER con cui si approvava formalmente la cessione del contratto di appalto rep. N. 25663 del 27/05/2015, ed il subentro quale impresa mandataria della RTI dell'impresa IMEC Costruzioni srl, in sostituzione dell'impresa IMEC di Battafarano Vincenzo;
- che in data 21/11/2017 tra ATER ed RTI IMEC srl – TEC srl veniva stipulato l'Atto Aggiuntivo per la regolarizzazione del contratto e l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, nel quale si precisava che, in base alle norme fiscali vigenti ed all'atto di costituzione dell'ATI, la fatturazione e la liquidazione dei SAL è fatta distintamente per le due imprese componenti la RTI in ragione dell'importo dei lavori eseguito da ognuna;
- che, nel frattempo, è pervenuto a questa ATER in data 23/08/2017 ns prot. 2017-0008075 un atto di pignoramento verso terzi con cui si intima questa Ater di non disporre della somma pignorata di €. 41.354,86 a favore dell'impresa IMEC di Battafarano Vincenzo;
- che, successivamente alla ripresa dei lavori, avvenuta il 13/11/2017, sono stati eseguiti ulteriori opere, in base alle quali è maturato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.4 redatto in data 14/12/2017 per l'importo di €. 98.359,38 (euro novantottomilatrecentocinquantanove/38) così ripartito:
 - lavori successivi all'atto aggiuntivo del 21/11/2017, di competenza della impresa Mandataria IMEC s.r.l. €. 16.450,00;
 - lavori antecedenti l'atto aggiuntivo del 21/11/2017, di competenza dell'impresa mandante TEC s.r.l. €. 51.415,85;
 - lavori antecedenti l'atto aggiuntivo del 21/11/2017, di competenza dell'impresa mandataria €.30.493,53;

- che, a titolo cautelativo nelle more della definizione del giudizio connesso al pignoramento, si possono ritenere liquidabili le somme attinenti alle lavorazioni successive all'atto aggiuntivo del 21/11/2017, rep. n. 25993 e pertanto è stato emesso a favore dell'impresa IMEC srl il Certificato di Pagamento n.4/a in data 20/12/2017 dell'importo di €. 16.450,00 oltre IVA, relativo ai soli lavori attribuiti alla mandataria IMEC srl, ed eseguiti successivamente alla stipula dell'atto aggiuntivo del 21/11/2017 rep. N. 25993;
- che si procederà con separata Determinazione alla liquidazione delle spettanze all'impresa Mandante TEC s.r.l.;
- che è stato emesso il D.U.R.C. on line in data 24/10/2017 con scadenza al 21/02/2018, acquisito al protocollo in data 21/12/2017 n. 2017-0012138, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa mandataria IMEC s.r.l. con sede in Rotondella (MT) ;
- che il C.U.P. del progetto è il n. **F75B14000010005** e che il C.I.G. della gara d'Appalto è il **57624005708**;
- che la fattura elettronica è la FATTPA 2_18 del 20-12-2017;
- che nella medesima fattura è riportata la dichiarazione di cui all' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo la quale il c/c dedicato è IBAN **IT75I085978038000090006255**;
- che in data 21/12/2017 è stata emessa la Determinazione direttoriale n.0110/2017 con cui si disponeva il pagamento del certificato n.4 di pagamento dei lavori;
- che il pagamento di cui alla determinazione direttoriale di cui sopra non è stato effettuato in quanto la fattura elettronica emessa dall'impresa creditrice non era conforme alle norme, e quindi annullata con nota di credito;
- che in ragione della nuova fattura, emessa come sopra indicato, è necessario procedere alla adozione della presente determinazione per la liquidazione delle somme indicate;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento, e del RUP in materia di LL.PP., sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Bilancio;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

- di liquidare a favore della impresa IMEC s.r.l corrente in Rotondella (MT) l'importo complessivo di €. 18.095,00 (diconsi euro diciottomilantacinque/00), di cui €. 16.450,00 per lavori ed €. 1.645,00 per I.V.A., relativi al Certificato n. 4/a di pagamento dei lavori indicati in narrativa;
- di imputare la somma di €. 16.450,00 per lavori sul capitolo di bilancio n. 21004.002, e la somma di €. 1.645,00 per I.V.A. sul capitolo di bilancio n. 21004.004 di cui alla gestione provvisoria del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo

(art. Francesco D'ONOFRIO)