

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaquindici giorno cinque del mese di Marzo, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito LUPO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.19 del 1 luglio 2014, assistito dal Direttore Avv. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 33/2015 DEL 5 MAR. 2015

LAVORI di realizzazione delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti al fabbricato ATER di Via Anzio nel Comune di Pisticci loc. Marconia;

FINANZIAMENTO: Reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P.- Legge 560/93 – Deliberazione Amministratore ATER n.98 del 28/09/2010;

IMPRESA: CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57;

CONTRATTO: stipulato in data 18/01/2013 al n. 25362 di Rep. e registrato a Matera il 25/01/2013 al n.16 mod.1° Atti Pubblici; Atto di sottomissione del 07/11/2013 rep. n. 25494 del 07/11/2013;

APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Formulazione di pareri:

Responsabile del Procedimento: Ing. Nunzio Paolo VENEZIA: parere favorevole 

Dirigente dell'Ufficio Amministrativo: Dott. Vito RUGGIERI: parere favorevole

La presente deliberazione N° 33 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 5 MAR. 2015 al _____.

Matera, _____.

IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'Onofrio)

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'
IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la deliberazione n. 46/2012 del 19/04/2012, con la quale fu approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto per l'importo a base d'asta di €. 145.659,00 oltre ad €. 4.841,00 per oneri per la sicurezza ;

VISTO il contratto di appalto stipulato, in data 18/01/2013 e repertoriato al n. 25362, con l'impresa CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57, per l'importo di €. 105.199,30 oltre a €.4.841,00 (per oneri per la sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 27,777 %;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato, in data 17/11/2013 e repertoriato al n. 25494, con l'impresa CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57, per l'importo di €.132.182,16 al netto del ribasso d'asta del 27,777 %;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 25/11/2013;

VISTO lo Stato finale dei lavori da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano al netto ad €.132.169,43 e quindi con una economia di €. 12,73 rispetto all'importo netto contrattuale approvato di €. 132.182,16 ;

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta in data 13/05/2014, che nel Quadro Economico Finale dell'intervento, prevede la somma di €.18.040,07 per rimborso spettante all'Ater per le funzioni esercitate;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/05/2014 dal Direttore dei Lavori che certifica la regolare esecuzione delle opere eseguite dall'impresa CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57, per l'importo di €.132.169,43 da cui, detratti gli acconti corrisposti in corso d'opera per complessivi €.127.300,00 deriva il credito di €. 4.869,43;

CONSIDERATO che il credito residuo dell'impresa ammonta ad €.4.869,43, oltre ad IVA al 10%;

STANTE il parere favorevole del Comitato Tecnico espresso con verbale n. 140 del 18/12/2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DELIBERA

- Approvare, come in effetti approva la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti al fabbricato ATER di Via Anzio nel Comune di Pisticci loc. Marconia, eseguiti dall'impresa CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57, per l'importo netto di €. 132.169,43 come risultante nello Stato Finale dei lavori;

- Approvare, come in effetti approva il Quadro Economico Finale del programma costruttivo come di seguito descritto;

A) Importo netto dei lavori	€.	132.169,43
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1. Spese Tecniche	€.	14.884,07
2. Parcella Coordinatore della Sicurezza	€.	3.156,00
3. Lavori in Economia	€.	11.579,83
4. Allacciamenti	€.	13.373,14
5. IVA	€.	17.052,52
6. I.R.A.P.	€.	6.341,13
In uno le somme a disposizione	€.	64.386,69
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	196.556,12
ECONOMIE SUL FINANZIAMENTO	€.	3.443,88
IMPORTO FINANZIAMENTO	€.	200.000,00

- Disporre con separato atto amministrativo a firma del competente Dirigente la liquidazione in favore dell'impresa CARDASCIA s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Trieste n.57 la rata di saldo dei lavori pari a €. 4.869,43 oltre a €. 486,94 per I.V.A. al 10%;
- Disporre l'incasso da parte dell'ATER sul cap. di bilancio n. 20505/002 "Parcelle Tecniche" la somma di €. 14.884,07 per Spese Tecniche;
- Disporre l'incasso da parte dell'ATER sul cap. di bilancio n. 20702/004 "Rimborsi della Gestione Speciale" la somma di €. 6.341,13 per IRAP;
- demandare agli Uffici dell'Azienda gli adempimenti relativi;

IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE
(Dott. Vito LUPU)