

Comune di Matera
Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, a fabbricati di proprietà dell'ATER di Matera.

COMMITTENTE: AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA

CANTIERE: Viale Italia n.20, MATERA (MT)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE **SAVERIO CAGLIARDI SAVERIO**)



Il Responsabile Unico del Procedimento



Nome attività	Durata	Settembre 2018			Ottobre 2018				Novembre 2018				Dicembre 2018				Giugno 2019			Febbraio 2019										
		03/09	10/09	17/09	24/09	29/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	02/11	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12	10/12	17/12	24/12	02/01	07/01	14/01	21/01	28/01	04/02	11/02	18/02		
Allestimento del cantiere	5 g	▼																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1	3																											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1	3																											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1	3																											
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g	Z1	3																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1	2																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	2 g	Z1	2																											
A) Ponteggi	117 g	▼																												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g	Z1	5																								Z1	5		
B) Rimozioni e Demolizioni	38 g	▼																												
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	13 g	Z1	13																											
Rimozione di massetto	13 g	Z1	13																											
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	13 g	Z1	13																											
Rimozione di serramenti esterni	25 g	Z1	25																											
C) Impermeabilizzazioni	47 g	▼																												
Impermeabilizzazione di coperture	27 g	Z1	27																											
Applicazione di vernice protettiva su copertura	20 g	Z1	20																											
D) Coibentazioni	27 g	▼																												
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	27 g	Z1	27																											
E) Intonaci e Risanamento strutture in c.a.	20 g	▼																												
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	13 g	Z1	13																											
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	6 g	Z1	6																											
Ripristino di cls di balconi e logge	6 g	Z1	6																											
F) Opere da lattoniere, in PVC ed in CIs prefabbricato	82 g	▼																												
Posa di serramenti esterni	25 g	Z1	25																											
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g	Z1	10																											
Realizzazione di canna fumaria	10 g	Z1	10																											
Realizzazione di comignolo	10 g	Z1	10																											
G) Tinteggiature e Verniciature	12 g	▼																												
Tinteggiatura di superfici esterne	12 g	Z1	12																											
H) Conferimenti in discarica	103 g	▼																												
Conferimento in discarica	14 g	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	Z1	1	
Smobilizzo del cantiere	4 g	▼																												
Smobilizzo del cantiere	4 g	Z1	4																											